





Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА

ПРР 2021-2027 г.

21.03.2025 г., 10:00 ч.

гр. Велико Търново

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ



АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ОПРР 2014-2020

Напредък в изпълнението на двуетапните проекти:

- УО на ОПРР идентифицира проекти, които не могат да бъдат завършени в рамките на допустимостта на разходите по програмата;
- Сключени анекси за двуетапно докладване, за да се предостави допълнително време на бенефициерите да приключат дейностите със собствени средства;
- За 37 проекта е въведено двуетапно отчитане;
- Един договор за БФП е временно спрян – хипотеза за двуетапно отчитане;
- Крайният срок за изпълнение на дейностите със собствен ресурс е 31 юли 2025 г.;
- До март 2025 г за 19 договора за БФП вече са представени окончателни технически доклади за всички приключени дейности;
- Завършените проекти подлежат на процедура за проверка от УО, включително нова проверка на място. По 9 проекта са извършени вече проверки на място;
- За 2025 г. остават 18 двуетапни договора по програмата, от които 11 са до крайния срок за докладване;
- За 5 от проектите се сключи допълнителен анекс за удължаване на срока до максимално допустимия поради различни проблеми и трудности в процеса на изпълнение и докладване;
- След проверка на изпълнението на двуетапните проекти през 2025 ще бъде оценено дали има договори, които да бъдат обявени за неактивни в окончателния доклад.

Съфинансирано от Европейския съюз



Рискови двуетапни проекти

1. **Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ - 31.07.2025 г.**

- изпълнени дейности за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратураоборудване и технологично обзавеждане.
- Доставени 392 бр. линейки, доставка на 8 бр. линейки до 30.06.2025
- изпълнени СМР в 92 обекта и същите са въведени в експлоатация;
- Обекти с издаден АКТ 15 - 14 обекта;
- 90 обекта са в процес на изпълнение, а за 39 обекта предстои провеждане на нови процедури за избор на изпълнители на строително-монтажни работи;
- Риск от неизпълнение на част от обектите.

2. Два проекта за „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“ - 31.07.2025 г.

- изградени и оборудвани два центъра в гр. Кърджали, гр. Хасково;
- изградени и оборудвани четири центъра (гр. Казанлък – 2 броя и гр. Стара Загора – 2 броя);
- за останалите 19 обекта по двата проекта, МЗ предвижда финансов ресурс в размер на 19 млн. лв. за дофинансиране на дейностите;
- Риск от неизпълнение на обектите.

3. Проекти на МОН за образователна инфраструктура:

- 7 ДБФП с двуетапно отчитане, като от общо 69 обекта на интервенция на първия етап са отчетени 37 гимназии;
- оставащи 32 обекта за довършване със собствени средства на бенефициента, строителството е приключило в 23 гимназии, а в 9 гимназии все още се изпълняват строителни дейности;
- По 4 от ДБФП - подадени допълнителните технически отчети с докладвано реализиране на дейностите;
- Оставащите три проекта на МОН за образователна инфраструктура следва да бъдат отчетени до 31.07.2025 г.

NB! ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ - ХИПОТЕЗА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕФУНКЦИОНИРАЩИ ПРОЕКТИ

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ



АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ОПРР 2014-2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДЕБНИ ОБЖАЛВАНИЯ И ДЕЛА:

- Регистрирани са 1459 бр. съдебни административни производства против актове, издадени от РУО
- С окончателно влязло в сила Решение на компетентния съд са завършили 1272 бр. съдебни производства;
- В полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с окончателен акт на съда са постановени - 963 бр. дела;
- Загубените дела са 309 бр., от които дела за отказ на верификация и плащане - 19 бр.
- Висящи дела -187 бр. **с материален интерес 107 783 316, 01 лв.**

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ



Изпълнение на ОПРР 2014-2020 към 14.03.2024 г.

- Договорени средства – 3,014 млрд. лв. (96 % от бюджета на програмата);
- Одобрени за плащане средства – 3,032 млрд. лв. (97 % от бюджета на програмата);
- Сертифицирани разходи – 2,989 млрд. лв. (96 % от бюджета на програмата).
- Очакван риск от загуба на средства към датата на приключване – 15 млн. лв. (ЕФРР и REACT EU) или 0,56% от бюджета на програмата.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Приключване на ОПРР 2014-2020



График по приключване

До 10.06.2025

- **Подаване към СО на финален междинен доклад по сертификация за последната счетоводна година**

До 15.02.2026

- **Подаване към ЕК на документите за приключване на програмата, включващи:**
  - **документи за приключване на последната счетоводна година;**
  - **окончателен доклад за изпълнение на програмата.**

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ



Напредък в изпълнението на ПРР 2021-2027:

Показател	Стойност към 28.02.2025	Процент от бюджета на ПРР
Договорени средства	623,4 млн. лв.	10%
Платени средства	204,4 млн. лв.	3%
Докладвани пред ЕК публични разходи	138,6 млн. лв.	2%

Цел за докладвани пред ЕК разходи по правилото „N+3“:

- Не е налице цел към края на 2025 г.
- Цел към края на 2026 г. – 916 627 099 евро европейско финансиране.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ



АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРР 2021-2027

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“

Стартиране на Фаза 2

- Процедура за директно предоставяне на БФП BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“– отворена на 31 декември 2024 г.;

- Общ бюджет по процедурата - 734 317 565 лева (+15%, съгласно РМС № 623/ 30.08.2024 г.);

- Срокове за кандидатстване с проектни предложения:

– 31 март 2025 г. за общините Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Пловдив, Плевен, Русе и Стара Загора;

- 10 юни 2025 г. за община Бургас и Столична община (изменение на НК).

- Сключване на договори и стартиране изпълнението на проекти – 2/3 тримесечие 2025 г.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ







Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“

Стартиране на Фаза 2

- **Процедура за директно предоставяне на БФП** BG16FFPR003-2.002 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини – отворена на **8 ноември 2024 г.**;
- Общ бюджет по процедурата - 1 553 075 665 лева ;
- Краен срок на кандидатстване – 11.02.2025 г.;
- Подадени 34 ПП – 1, 449 млрд. лв., от които БФП - 1,180 млрд. лв.; СФ - 268 млн. лв. ;
- В процес на оценка от УО;
- Сключване на договори и стартиране изпълнението на проекти – 2/3 тримесечие 2025 г.

ПРЕДСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА: ПОДБОР НА КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ – 2

ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ ПО ПРР

Ограничен обхват на подкрепата в сравнение с първата процедура за подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции:

Енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни жилищни сгради;

Здравна инфраструктура;

Образователна инфраструктура;

Социална инфраструктура;

Жилищно настаняване.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Дейности на територията на 10-те големи градски общини с ресурс от Приоритет 1

Дейности на територията на 40-те градски общини с ресурс от Приоритет 2

ЕЕ на многофамилни жилищни сгради и здравна инфраструктура в селски общини



ФИНАНСОВ РЕСУРС ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027

Регион	Приоритет 1		Приоритет 2
Северозападен	Видин	25 964 988,52	192 517 225,37
	Плевен	2 285 070,91	
Северен централен	Русе	1 651 459,30	170 087 397,56
	Велико Търново	23 461 625,89	
Североизточен	Варна	1 888 083,56	135 258 021,08
Югоизточен	Бургас	1 905 093,09	121 781 316,11
	Стара Загора	1 614 741,28	
Южен централен	Пловдив	15 401 445,06	125 777 903,04
Югозападен	Столична	2 729 745,51	134 599 334,03
	Благоевград	26 287 040,64	

Участие на други програми:

- Околна среда
- Образование
- Развитие на човешките ресурси
- Иновации и конкурентоспособност
- Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

НАПРЕДЪК

Обществено съгласуване

Финализиране на процедурата по съгласуване на проекта на документация и приложения – март 2025 г.

Срок за обявяване

Индикативен срок за обявяване – април 2025 г.

Краен срок за кандидатстване

Срок за кандидатстване с КИТИ - до 2 месеца от обявяването

Резултати

Очаква се процедурата за подбор на КИТИ да приключи до края на 2025 г.

КЛЮЧОВИ ПРОМЕНИ СПРЯМО 1-ВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КОНЦЕПЦИИ



- Ограничение в максималния размер на ресурса за дейности, финансирани от ПРР
- Намален брой допустими партньори
- Определена **водеща роля на общинските администрации** за координиране и подаване на концепции за ИТИ
- Ограничен обхват на дейностите с финансиране от ПРР
- **Прецизирани критерии за АСД и приоритизация** с акцент върху интегрирания подход
- **Отпаднала възможност** за подаване на концепции за ИТИ с финансиране на територията **на повече от един регион**
- Премахнато задължително условие за попълване на **тест за държавни помощи**

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Приоритет 4 „Справедлив преход“
Текущ напредък в изпълнението – първи процедури



Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МЖС, включително справяне с енергийната бедност“ с бюджет 196 млн. лв.

- Подадени 329 проекта на стойност - 455 млн. лв.
- Одобрени за финансиране 129 проекта на обща стойност – 192,5 мл. лв.
- Извършване на необходимите проверки от УО, съгласно ЗУСЕФСУ преди издаване на решения и сключване на АДБФП

Процедура „Картографиране на уменията на косвено засегнатите лица в най-силно засегнатите от климатичния преход области“ с бюджет 3 млн. лв.

- Подадено ПП от конкретния бенефициент – МТСП на 13 февруари 2025 г.
- Одобрено за финансиране с Решение на РУО на 10 март 2025 г.

❖ **Сключване на договори за БФП по двете процедурите – месец март/април 2025 г.**

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ



Приоритет 4 „Справедлив преход“
Отворени за кандидатстване процедури

Процедура „Подкрепа за работещите в засегнатите сектори чрез обучения за квалификация и преквалификация “ с бюджет 110,2 млн. лв.

- Допустими кандидати: Конкретни работодатели на територията на областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, определени в ТПСП
- Допустими партньори – Обучителни организации, съгласно ЗПОО, АЗ, КНСБ, КТ Подкрепа, Работодателски организации;
- Два крайни срока за кандидатстване по процедурата - 13 март 2025 г. и 13 юни 2025 г.
- Подадени 8 ПП от „Мини Марица-изток“ ЕАД с общ размер БФП - 14,7 млн. лв;

Процедура „BG16FFPR003-4.004 „Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход“ с бюджет 250 млн. лв.

- Краен срок за кандидатстване по процедурата – 15 май 2025 г.

❖ **Сключване на договори и стартиране изпълнението на проекти по двете процедури – 3/4 тримесечие 2025 г.**

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Предстоящи за обявяване процедури през 2025 г. за над 3,12 млрд. лв.

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“

- Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини - 2 (втора покана) с бюджет 900 млн. лв.;
- Техническа подкрепа за изпълнение на ИТИ инструмента с бюджет 2,5 млн. лв.

Приоритет 4 „Справедлив преход“ – 9 процедури:

- Подкрепа за индустриални и логистични паркове и зони с фокус върху използването на чиста енергия с бюджет 149 млн. лв.;
- Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора с бюджет 462,7 млн. лв.;
- Социално-икономическа трансформация на минни терени с бюджет 475,5 млн. лв.;
- Подкрепа за енергийни общности с цел устойчиви и чисти енергийни решения с бюджет 299 млн. лв.;
- Квалификация и преквалификация за подпомагане на зеления преход с бюджет 125,4 млн. лв.;
- Капацитет за водородна верига на добавена стойност с бюджет 291,8 млн. лв.;
- Подкрепа за фотоволтаични паркове с бюджет 141,8 млн. лв.;
- Чиста енергия с бюджет 138,7 млн. лв.;
- Подкрепа на научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) с бюджет 137,2 млн. лв.

Обявяване на 100% от бюджета на програмата - 6,49 млрд. лв.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Процедури за неприсъствено вземане на решения на КН 2021-2027:

Осма писмена процедура за вземане на решение за одобряване на предложени от Управляващия орган (УО) промени по ПРР 2021 – 2027 г.



16 януари 2025 г.

✓**Решение 1:** Комитетът за наблюдение одобрява изменение на Приложение 1: Допустими кандидати-конкретни бенефициенти по процедура "Интегрирано градско развитие на 10-те градски общини – основни центрове на растеж" към Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини - основни центрове на растеж“ по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

✓**Решение 2:** Комитетът за наблюдение одобрява Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да бъде определена за конкретен бенефициент за изпълнение на концепция за интегрирани териториални инвестиции с № BG16FFPR003-2.001-0028 „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Добрич“, одобрена в рамките на проведена процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ и дава мандат на Управляващия орган на ПРР да проведе процедура за предоставяне на БФП до размера на наличния финансов ресурс.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Процедури за неприсъствено вземане на решения на КН 2021-2027:

Девета писмена процедура за вземане на решение за одобряване на предложени от Управляващия орган (УО) промени по ПРР 2021 – 2027 г.



06 февруари 2025 г.

✓**Решение 1:** Комитетът за наблюдение одобрява изменение на Приложение 1: Допустими кандидати-конкретни бенефициенти по процедура "Интегрирано градско развитие на 10-те градски общини – основни центрове на растеж" към Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини - основни центрове на растеж“ по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Процедури за неприсъствено вземане на решения на КН 2021-2027:

Десета писмена процедура за вземане на решение за одобряване на предложени от Управляващия орган (УО) промени по ПРР 2021 – 2027 г.



26 февруари 2025 г.

✓**Решение 1:** Комитетът за наблюдение одобрява Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Техническа подкрепа за изпълнение на ИТИ инструмента“ по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Нередности и финансови корекции:

Към настоящия момент по ПРР 2021-2027 няма регистрирани сигнали за нередност и не са налагани финансови корекции на бенефициенти по програмата



Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Междинен преглед на ПРР

- Изготвен междинен преглед на ПРР
- **Основен извод: Не е необходима промяна на Програмата!**
- Предстои обсъждане в рамките на заседанието на КН
- Финален вариант и изпращане към ЕК

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЕДЕНИЕ НА КН:

Проведено трето заседание на подкомитета за справедлив преход към КН на ПРР 2021-2027:

- 26.02.2025 г. в град Кюстендил
- 27.02.2025 г. в град Стара Загора
- 28.02.2025 г. в град Перник

❖Тримесечни регулярни отчетни доклади

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

21.03.2025 г.,
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

7-МО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ПРР 2021-2027

WWW.BGREGIO.EU

